

	2016								2017												2018											
	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
EU-prækval./evaluering		xxxxx	xxxxx	xx																												
Tilbudsinhentning				xx	xxxxx	x																										
Evaluering/forhandling						xxxx	x																									
Underretning om tildeling 11. november 2016							x																									
Aftalestart 28. november 2016								x																								
Projektering og fabrikation								xxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx																		
Bodstermin 1. juni 2017														x																		
Levering og indbaksning af kedler														x																		
Montage og kold- og varmtest														xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx														
Idriftsættelse, kedler 1, 2 og 3																	xx	xxxxx														
Bodstermin 29. november 2017																		x														
Emissions- og garantimålinger																		x														
Aflevering kedel 1, 2 og 3. Den 15. december 2017																			x													
Bodstermin 29. juni 2018																										x						
Levering og indbaksning af kedel																										x						
Montage og kold- og varmtest																										x	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xx		
Idriftsættelse, fase 2, 1 kedel																													xx	xxxxx		
Bodstermin 30. november 2018																														x		
Emissions- og garantimålinger																															x	
Aflevering, kedel 4. 15. december 2018																																x